

ND-WALL工法施工事例 (2連ボックスカルバート: 側壁厚さ1.1m、スパン14.5m)
 国土交通省北海道開発局発注 「道央圏連絡道路千歳市寿函渠工事」



収縮低減目地設置完了



先行壁体部型枠組立完了



先行壁体部の型枠脱型状況



側壁部の先行壁体部の目地の状況



施工完了